



AJUNTAMENT DE BENISSA

**ACTA SESSIÓ DE LA COMISIO INFORMATIVA ESPECIAL D'INVESTIGACIÓ
SOBRE LES OBRES ADJUDICADES PER L'AJUNTAMENT DE BENISSA A
EMPRESSES INVESTIGADES EN L'OPERACIÓ "TAULA"**

14 DE JUNY DE 2016

Minuta núm. 7/2016

A Benissa, a les 17:05 hores del dia catorze de juny de dos mil setze, es reuneix a la sala de juntes de l'Ajuntament, la Comissió Informativa Especial **D'INVESTIGACIÓ SOBRE LES OBRES ADJUDICADES PER L'AJUNTAMENT DE BENISSA A EMPRESSES INVESTIGADES EN L'OPERACIÓ "TAULA"**, als efectes de procedir a la realització de sessió extraordinària, en primera convocatòria, amb assistència dels Srs. Regidors i Sres. Regidores que seguidament es detallen:

Sr. Manuel Juan Giner (PSOE)

Sr. Arturo Poquet Ribes (PP)

Sr. Fernando Lopez Corsi (REINICIEM)

Sr. Xavier Tro Molines (COMPROMIS)

Sr . Isidor Mollá Carrió (CIUTADANS) (S'incorpora al punt 2on)

Assisteix també a requeriment de la Presidència, la Sra. Interventora Acctal. **M^a Jose Ortola.**

Actua com a Secretari, el de la Corporació, **D. Cesar A. Narbón Clavero.**

Existint quòrum suficient, s'obri la sessió, i es procedeix a l'estudi dels següents assumptes inclosos a l'Ordre del Dia:

PRIMER.- LECTURA I APROVACIO ACTA ANTERIOR (17.05.1616).

Per unanimitat dels quatre membres presents es aprovada l'acta de la sessió anterior de 17.05.16 ordenant-se la seua transcripció i publicitat en la web municipal (portal de transparència).

*** Al punt segon i essent les 17:40 hores s'incorpora a la sessió el Regidor Sr. Isidor Mollá Carrió.**

SEGON. DOCUMENT DE CONSLUSIONS (ESCRITS DE CONCLUSIONS APORTATS PELS GRUPS MUNICIPALS) RESPECTE DE L'EXEPEDIE3NT OBRES CQSES DE LAQ PURISSIMA.



AJUNTAMENT DE BENISSA

El Sr. President; Manuel Juan Giner: manifesta que com es va sol·licitar la passada sessió assisteix la Interventora Acctal. que explicarà el full excel que hi ha penjat a l'expedient en relació al cost de les obres i que s'annexa a la present acta.

La Sra. Interventora Acctal. **M^a Jose Ortola**, indica que hi ha altres despeses corresponents a direccions d'obra, mobiliaris, etc... que no estan reflectides en eixe quadre.

Els membres de la Comissió prenen raó de les dades facilitades i s'acorda que per la Intervenció es lliure llistat d'eixes altres despeses a que s'ha fet referència.

El Sr. President; Manuel Juan Giner: Pregunta al Regidor d'obres per la reunió mantinguda amb l'empresa.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que la empresa ha passat la valoració i ara mateix està per concretar el modificat que pensa que la setmana propera es podria presentar, i una vegada adjudicat es podria parlar que a finals de juliol es podrien rebre les obres i el mes d'agost fer el trasllat.

El Sr. President; Manuel Juan Giner: Pregunta al Regidor d'obres per la estimació econòmica del que queda pendent d'executar.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que uns dos-cents dotze mil euros

El Sr. President; Manuel Juan Giner: Recorda que hi ha grups que encara no han enviat les conclusions.

El Sr. Xavier Tro: Manifesta que eixe quadre també hauria d'estar al portal de transparència. Respecte de les conclusions del seu grup fa un resum indicant que un dels temes importants es el retard de les obres i es cal aprendre i adoptar mesures per a que no torne a passar . si son erros dels tècnics de la casa caldrà adoptar mesures en evitació que ens passe en altres obres. Manifesta que seria interessant fer un comunicat de premsa conjunt i unitari explicant les coses i el que ha fet la comissió, igualment respecte de l'obra del Seminari.

El Sr. Fernando Lopez Corsi: Coincideix en que cal fer un comunicat a la premsa per traure informació i el que faria cada grup polític. Es important que es done eixida a la informació que va generant la Comissió. Proposa que es faça un concurs de idees per a donar utilitats a l'edifici.

*** Quan son les 17:40 hores s'incorpora a la sessió el Regidor Sr. Isidor Mollá Carrió.**

La Comissió planteja que per part del Secretari es faça un document de síntesi en les coincidències dels escrits presentats pels diversos grups.



AJUNTAMENT DE BENISSA

La Presidència assumeix la realització d'eixe document de síntesi respecte de les obres del Seminari.

Respecte de les obres del Seminari també s'acorda que per la Intervenció es lliure llistat d'eixes altres despeses (direccions d'obra, etc...) en relació a esta obra.

TERCER.- ANALISI DOCUMENTACIO EXPEDIENT OBRES DE LA GLORIETA DOLORS PIERA. QUADRE RESUM ELABORAT PER LA INTERVENCIO.

El Sr. President; Manuel Juan Giner: manifesta que ex aquest expedient també s'ha penjat un quadre resum per la Intervenció municipal que s'annexa a la present acta. Comenta que esta obra també s'ha constatat que va tenir un retard considerable i que tampoc es va prendre cap mesura per això. En la mateixa línia cal anar realitzant les conclusions d'este expedient.

Quart.- ALTRES QÜESTIONS. PRECS I PREGUNTES.

No es produeixen.

I no havent més assumptes a tractar, el President alça la sessió, quan son les 18:00 hores i s'estén el present esborrany de l'acta, de tot això, jo, com a Secretari CERTIFIQUE.



AJUNTAMENT DE BENISSA

ANNEX
 QUADRE RESUM OBRA CASES PURISSIMA

RESUMEN TOTAL EXPEDIENTES CASES PURISSIMA

expediente gestiona	denominación	fecha inicio expediente contratación	importe expediente contratación (sin IVA)	fecha de adjudicación	importe de adjudicación (sin IVA) (A)	importe proyecto modificado (sin IVA)	importe adjudicación proyecto modificado (sin IVA) (B)	importe total (A+B)	importe total certificaciones sin IVA (sin liquidación final)	importe total certificaciones sin IVA (con liquidación final)	importe total certificaciones con IVA y con liquidación final	importe pagado subvención por la Generalitat	importe subvención diputación
1544/2015	obras de rehabilitación de edificios históricos para usos culturales en calle Purissima 38-40 de Benissa	20/11/2007	595.035,55 €	13/02/2008	559.332,75 €	118.577,74 €	111.888,79 €	671.201,55 €	671.195,69 €	738.218,90 €	872.511,89 €		234.200,00 €
545/2013 y 1487/2013 (modificado)	obras de ampliación de los edificios históricos de la C/la Purissima para usos culturales y Museo de arte moderno Salvador Serra	13/01/2010	948.254,90 €	12/05/2010	948.254,90 €	189.652,98 €	189.652,98 €	1.137.917,88 €	1.137.917,87 €	1.250.098,31 €	1.500.594,34 €	1.099.987,36 €	
2695/2014	obras complementarias para rehabilitación funcional de los edificios históricos de la C/la Purissima para usos culturales y Museo de arte moderno Salvador Serra	10/09/2014	360.094,80 €	22/10/2014	299.823,00 €	0,00 €	0,00 €	299.823,00 €	297.130,54 €	no liquidación final	359.527,94 €		
											2.792.834,17 €		

% del coste asumido por el ayuntamiento	pendiente de ingreso de subvención diputación
51,17	46.860 €
% del coste asumido por la Generalitat	
40,25	
% del coste subvención diputación	
8,57	
	100,00

coste asumido por ayuntamiento: 1.398.346,81 €



ANNEX

QUADRE RESUM URBANIZACIO PASSEIG DOLORS PIERA

CUADRO RESUMEN OBRAS DE URBANIZACIÓN PASEO DOLORS PIERA

	Sin IVA	IVA	TOTAL
aprobación expte de contratación J.G.L 30/7/2014	198.000,00 €	41.580,00 €	239.580,00 €
Adjudicación del contrato decreto nº 2014-1675 de 17/10/2014	164.088,00 €	34.458,48 €	198.546,48 €

Número certificación	IMPORTE SIN IVA	IVA APLICADO	IVA	TOTAL	OR
1	31.089,94 €	21%	6.528,89	37.618,83 €	23/12/2014
2	29.068,78 €	21%	6.104,44	35.173,22 €	03/03/2015
3	41.920,29 €	21%	8.803,26	50.723,55 €	15/04/2015
4	45.661,08 €	21%	9.588,83	55.249,91 €	29/07/2015
5	16.347,90 €	21%	3.433,06	19.780,96 €	06/10/2015
				198.546,47 €	
6 liquidación final (no excede el 10%)	16.398,66 €	21%	3.443,72	19.842,38 €	22/12/2015
				218.388,85 €	

198.546,47 € importe